- обновление индикаторов проверки отчёта
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2024 год

	Субъект РФ	г. Москва							
	Период регулирования	2024							
	Тип отчёта	факт							
	По состоянию на	1 января 2025 года							
	Отчётный период	12 месяцев							
<u></u>	Наименование ИП	Инвестиционная программа № ДПР-ТД-426/23 от 30.10.2023 в сфере теплоснабжения по комплексному развитию системы теплоснабжения на 2024-2026 годы							
Сроки реализации /	Дата начала	01.01.2024							
действия ИП	Дата окончания	31.12.2026							
	ельности организации, в юй(-ых) реализуется ИП	тс							
котор	ои(-ых) реализуется инт								
	Статус ИП	новая ИП							
Наименова	ние юридического лица	OOO "TBC"							
Наименование (о	писание) обособленного подразделения								
	ИНН	7728493770							
	КПП	772801001							
Организа	ционно-правовая форма	1 23 00   Общества с ограниченной ответственностью							
	Наличие статуса ЕТО *	да							
Организация	отрегулирована (имеет утверждённый тариф)	да							
	Наличие	нет							
Государственное и (или)	Сведения о доле	0 %							
муниципальное участие в юридическом лице	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	частная							
	ИП утверждена с НДС	нет							
Мероприятия по конц	ессионному соглашению	ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС							
корректировка нвв в	связи с неисполнением ИП	нет							
	Наименование	Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение» в сфере теплоснабжения на 2024–2026 годы							
	Вид	приказ							
Решение, которым	Номер	ДПР-ТД-426/23							
утверждена ИП	Дата принятия	30.10.2023							
	URL-ссылка на решение и ИП	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=255da8dd-eccd-40f4-9f6b-14702fae90d2							
	ний / корректировка ИП предоставления отчёта)	да							
	Наименование	Об утверждении изменений на 2024-2026 годы, вносимых в инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжение" в сфере теплоснабжения							
Решение, которым	Вид	приказ							
вносятся изменения /	Номер	ДПР-ТД-384/24							
корректировка в	Дата принятия Окс-ссылка на	10.10.2024							
ИП	решение и откорректированную ип	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=21af7140-880d-45df-b5a3-4bde4e9bfc60							
	Наличие	да							
Изменения ИП	Перечень изменений	жорректировка наименования ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП							
изпеления ин	URL-ссылка на обосновывающие материалы	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&quid=21af7140-880d-45df-b5a3- 4bde4e9bfc60							

## Контактные данные

	ФИО	Ермашов Александр Евгеньевич
Ответственный за предоставление	Должность	Руководитель отдела инвестпрограмм
информации	Контактный телефон	8-985-971-35-12
	e-mail	ermashov@tvsmo.ru

Дата последнего обновления реестра организаций: 21.05.2025 13:45:37
Дата последнего обновления данных мониторингов инвестиционных программ и концессионных соглашений: 21.05.2025 13:52:07
Дата последнего обновления обновления параметров проверки отчёта: 21.05.2025 13:51:52

Показывать настройки проверки при сохранении	·	
--	---	--

\* ЕТО - единая теплоснабжающая организация

		Стадия		Объект инфрастру	уктуры		l I	концесс ионное	P	Факт за прошлые периоды		Pes	зультат выполнения мероприятия		Если мероприяти	е не выполнено		Реализовано (согласно	эктам выполненных работ) по состоя	нию 1 января 2025 года	URL-ссылка на материалы,	Не реализовано, но профина	нансировано (согласно авансовым состоянию 1 января 2025	латежам / платёжным поручения ода	и) по URL-ссылка на материалы	lы,		Отклонения (если факт п	евышает план) за счёт:			
оторой отностага тся кторой отностага катия мероприятия конной инвестиционной программы мы программы  теплоснабжения  наменование мероприятия программы  теплоснабжения  невестиционной программы	Статус реализации согласно ИП, лет выполнения выполнения мероприятия мероп	ческая выполнения, % вода в Бид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие	№ п/п Наличие Наименование объекта	Тип объекта Муниципальный район Муниципальной образован	Адрес объекта  ньюе ОКТМО Населённый ОКТМО улица, проезд, проспект, дом, ко переулок и т.п. строе		Источник финансирования	Суммы Всего ут на весь финансирования включают НДС	верждено ь период кации ИП Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП	В рамках плана, утверждённого ні предыдущий перис реализации	Утверждено на а 1 янвај год риод	остоянию пря 2025 ца Выполнение мероприятия Эконо	Превышение плана финансирования (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт) Вс	у, утверждённому на весь период ре Без учёта финансир его не имеющего ан выполненных р.	рования,	верждённому на 2024 год Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ	Всего запла ИП м	ответствии с нированными по роприятиями на 2024 год 3а предыдущие п реализации ИП мероприятие не предусмотрено в 2024 год 2024 год		подтверждающие реализацию (акты	Bcero 3a	апланированными по П мероприятиями на предусмо	щие периоды За будущие пери и ИП (если реализации ИП (гие не было рено в плане года) За будущие пери реализации ИП (мероприятие не предусмотрено в года) 2024 года)	подтверждающие если финансирование (авансовы было платежи / платёжные поручения)	Отклонения (если факт превышает план)	всего	уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно- сметной документации	результатам конкурсов, заключенных договоров	Причины отклонениі факт превышает г	(если ан) URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)	ифровка источников возврата инвестиці
				Ооразован	ние пункт переулок и г.п. строе			- n	лан план	факт факт	план фак	кт факт	факт факт	факт ги	ан план	план	глан	факт	факт факт	факт	факт	факт	факт	акт факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт		
						Всего в рамка Всего в рамка	мках ИП мках КС																									
- данные по мероприятиям			- данные по объектам				N.	+ данные по КС концесс														No posturopravo, vo produvi	нансировано (согласно авансовым	DATONAM / DESTÔNOU IM DODINIOUM	4) 70							
		Стадия		Объект инфрастру	уктуры			ионное	Roero vreenwaeuo	Факт за прошлые периоды		Рез	вультат выполнения мероприятия		Если мероприяти	е не выполнено		Реализовано (согласно	вктам выполненных работ) по состоя	нию 1 января 2025 года	URL-ссылка на материалы,	пе реализовано, но профине	состоянию 1 января 2025	ода	URL-ссылка на материалы	ы,		Отклонения (если факт п	евышает план) за счёт:			тановить значение по-умолчани
отором Подгруппа, к тся котрой относится вятия мероприятия онной инвестиционной программы мы программы теплоснабжения  менестиционной программы	Статус ероприятия ероприятия пет и при при при при при при при при при п	ческая выполнения, % вода в вода в вода в тацию / венения организации, к которому относится мероприятие рижтия план факт	№ п/п Наличие Наименование объекта	Тип объекта Муниципальный район Муниципальной образован	Адрес объекта  Адрес объекта  Населённый ОКТМО Улица, проезд, проспект, дом, ко переулок и т.п. сгрое		Источник финансирования	Суммы Всего ути на весь образования включают НДС	верждено ь период кации ИП период реализации ИП	В рамках плана, утверждённого н предыдущий перис реализации	Утверждено на 2024 год на 1 янвај год риод	остоянию іря 2025 да Выполнение мероприятия Эконо	Превышение плана финансирования (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт) Вс	у, утверждённому на весь период ре Без учёта финансир его не имеющего ан выполненных р	рования,	верждённому на 2024 год Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ		оответствии с иированными по роприятиями на 2024 год 3а предыдущие п реализации ИП мероприятие не предусмотрено в 2024 года	было мероприятие не был плане предусмотрено в пла	ы подтверждающие пи реализацию (акты	Bcero 3a		за будущие пери реализации ИП ( имероприятие не предусмотрено в 1 года)  за будущие пери реализации ИП ( мероприятие не предусмотрено в 2024 года)	оды если финансирование (авансовы было платежи / платёжные поручения)	Отклонения (если вые факт превышает план)	Bcero	уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно- сметной документации	результатам конкурсов, заключенных договоров	Причины отклонениі факт превышает г	(если URL-ссылка на	я всех источников финансиров ифровка источников возврата инв
				образован	ние пункт переулок и т.п. строе	ение		n n	лан план	факт факт	план фак	кт факт	факт факт	факт пл	тан план	план	план	факт	факт факт	факт	факт	факт	факт	акт факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт		
Bcero						ение		n/	лан план 13 675,820 0,000	факт факт	план фак	кт факт 0,000	факт факт	факт пл	тлан план 13 675,820 13	план 3 675,820 200	план 200,000	факт 0,000	факт факт	факт 0,000	факт	факт 0,000	факт 0,000	акт факт 0,000	факт	факт	факт	факт	факт	факт		
ия или реконструкция или прочие объекты Реконструкция тепловой сети и модернизация и нерогириятия, от ЦПТ ИРМ до домов по ул. Реконструкция тепловой сети от ЦПТ ИРМ до домов по ул. Реконструкция тепловой сети от ЦПТ ИРМ до домов по ул.	верждено в <u>1</u> 2026	0,00 0,00 Передача	1 да кот.г. Московский	образован ТИ с сетями город Москва поселение Москвеский		н.2 1 Прочие соб	собственные средства	нет нет	лан план 13 675,820 0,000 0,000 0,000	факт факт 0,000 0,00 0,000 0,00	план фак 0,000 200,000 0,000 0,000	кт факт 0,000 0,000 не выполнено	факт факт 0,000 0,00 0,000 0,00	факт пл 0 0,000 0 0,000	выполненных р. нан план 13 675,820 13 0,000	план 3 675,820 200 0,000 0	план 200,000 000 0,000	факт 0,000 0,000	факт факт	факт 0,000 0,0	факт	факт 0,000 0,000	факт 0,000	ода) 2024 года) акт факт 0,000	факт	факт	факт 0,	факт	факт	факт	соотве	етствует источнику финансиров
мин реконструкция или прочее объесты модеринавция и нероприятия, существующих стей в стиловие к тепловых сстей в сетимочного услеготав, г. Московской,	тверждено в 1 2026 1		Добавить объект инфраструктуры			н.2 1 Прочие соб	собственные средства ъ источник финансирования	нет нет	лан план 13 675,820 0,000 0,000 0,000	факт факт 0,000 0,00 0,000 0,00	ллан фак 0,000 200,000 0,000 0,000	кт факт 0,000 0,000 не выполнено	факт факт 0,000 0,00 0,000 0,00	факт пл 0 0,000 0 0,000	выполненных р. нан план 13 675,820 13 0,000	план 3 675,820 200 0,000 0	план 200,000 200,000 0,000	факт 0,000 0,000	факт факт	факт 0,000 0,0	факт	факт 0,000 0,000	факт (	ода) 2024 года) акт факт 0,000	факт	факт	факт	факт	факт	факт		
нии реконструкция или прочне объекты модерновация и нероприятия, с уществующих тепловые к тепловые сегей в ститующим прочне объекты или реконструкция или прочне объекты модерновация и нероприятия, с тепловой сеги нероприятия уществой сеги прочне объекты реконструкция тепловой сеги не нероприятия уществой сеги прочне объекты модерновация и нероприятия уществой деяти до доменя от ул.	Т 2026 Т 2026 Т 1 2026 Т 1 1 2026 Т 1 1 2026 Т 1 1 1 2026 Т 1 1 2026 Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00 0,00 Передача  0,00 0,00 Передача			45952000 поселение 4595200000 Передельцевский проезд строен.  45952000 поселение 4595200000 Передельцевский проезд строен.	н.2 1 Прочые соб Добавить и	собственные средства	HET HET	naH nnaH 13 675,820 0,000 0,000 0,000 0,000	факт факт 0,000 0,00	ллан фак 0,000 200,000 0,000 0,000	кт факт 0,000 0,000 не выполнено 0,000 не выполнено	факт факт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	факт пи 0,000 0,000 0,000	выплиненных ра пан план 13 675,820 13 0,000	план 3 675,820 200 0,000 0	план 2000 200,000 000 0,000	факт 0,000 0,000	факт факт	факт 0,000 0,4	факт	факт 0,000 0,000	факт (	тода) 2024 года) акт факт 0,000	факт	0,000	факт 0,	000	факт	факт		
или рехонструкция или прочие объесты от ЦПП КР4 до домое по ул. Реконструкция тепловой сети от тЦПП КР4 до домое по ул. Реконструкция тепловой сети от тЦПП КР4 до домое по ул. Реконструкция тепловой сети от тЦПП КР4 до домое по ул. Реконструкция имеренизация и меренизация имеренизация имеренизация имеренизация имеренизация имеренизация от тепловой сети относимие к тепловых сетей реконструкция от тепловой сети относимие к тепловых сетей реконструкция от тепловой сети от тыся и при при при при при при при при при п	перждено в 1 2026 1 2026 1 2026		Добавить объект инфраструктуры 1 да кот.г. Московский	ТИ с сетяни город Москва поселение Москвосний ТИ с сетяни город Москва поселение	45952000 поселение 4595200000 Передельцевский проезд строен.  45952000 поселение 4595200000 Передельцевский проезд строен.	н.2 1 Прочые соб Добавить и		HET HET	naH nnaH 13 675,820 0,000 0,000 0,000 0,000	факт факт 0,000 0,00	ллан фак 0,000 200,000 0,000 0,000	кт факт 0,000 0,000 не выполнено 0,000 не выполнено	факт факт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	факт nv 0,000 0 0,000	ан план 13 675,820 13 0,000	план 3 675,820 200 0,000 0	план 200,000 200,000 0,000	факт 0,000 0,000 0,000	факт факт	факт 0,000 0,4	факт	факт 0,000 0,000 0,000	факт 0,000	тода) 202-т тода) экт факт 0,000	факт	Факт 0,000	факт 0,	000	факт	факт		етствует источнику финансири
яя модериказция и мероприятия, существующих стетий оппомина к оп	верждено в 1 2026 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 1 2026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Добавить объект инфраструктуры	ТИ с сетяни город Москва поселение Москвосний ТИ с сетяни город Москва поселение	45952000 поселение   4595200000 Передельцевский проезд строен.   1459520000 Передельцевский проезд строен.   1459520000 Передельцевский проезд строен.   1459520000 Передельцевский проезд строен.   14595200000 Передельцевский проезд строен.   145952000000 Передельцевский проезд строен.   14595200000 Передельцевский проезд строен.	н.2 1 Прочен соб Добанить и н.2 1 Прочен соб Добанить и	собственные средства гь источник финансирования	HET		факт факт 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	ллан фак 0,000 200,000 0,000 0,000		факт факт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		nnah nnah 13 675,820 13 0,000 0,000	план 3 675,820 200 0,000 0	план 200,000 0000 0,000	факт 0,000 0,000 0,000	факт факт	факт 0,000 0,4	факт	факт 0,000 0,000 0,000	факт (0,000)	10(pa) 202-1 10(a) axr	факт			000	факт	факт	сооттве	етствует источнику финансир
модернивация с информатив, от ЦПТ №4 до домов по ул.  татовым сетей ветимения и морежения	верждено в 1 2026 1 2026 1 2026 1 2026 1 2026	0,00 0,00 Передача	Добавить объект вефраструктуры  1 да кот.г. Московский  Добавить объект вефраструктуры  1 да кот.г. Московский  Добавить объект вефраструктуры  Добавить объект вефраструктуры	ТИ с сетяни город Москва поселение Москвоский  ТИ с сетяни город Москва поселение Москвоский	45952000 поселение   4595200000 Передельцевский проезд строен.   1459520000 Передельцевский проезд строен.   1459520000 Передельцевский проезд строен.   1459520000 Передельцевский проезд строен.   14595200000 Передельцевский проезд строен.   145952000000 Передельцевский проезд строен.   14595200000 Передельцевский проезд строен.	н.2 1 Прочен соб Добанить и н.2 1 Прочен соб Добанить и	собственные средства гь источник финансирования собственные средства			факт факт 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	ллан фак 0,000 200,000 0,000 0,000				nnah nnah 13 675,820 13 0,000 0,000	план 3 675,820 200 0,000 0	план 200,000 0000 0,000	700	факт факт (0,000)	0,000 O,	факт	факт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	факт (	10µa) 202-10µa) aser фанкт 0,000	факт 0,000			000	факт	факт	сооттве	
модеричавция и нероприятия, от ЦПТ №4 до домов по ул.  топовых сетей — ветиновых се	тверждено в 1 2026 1 2026 1 1	0,00 0,00 Передача	Добавить объект инфрактруктуры  1 да кот.г. Иосховской  Добавить объект инфрактруктуры  1 да кот.г. Московской  Добавить объект инфрактруктуры  1 да кот.г. Иосховской	ТИ с сетяни город Москва поселение Москвоский  ТИ с сетяни город Москва поселение Москвоский	45952000 поселение	H-2 1 Посметой Добавить и H-2 1 Посметой Добавить и H-2 1 Прочетой Добавить и	собственные средства гь источник финансирования собственные средства	нет нет		факт факт 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	,,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000			0,000	13 675,820 1: 0,000 1: 0,000 0,000	0,000 0 0 0,000 0	план 200,000 0000 0,000	0,000	факт факт	Quert (1989) ———————————————————————————————————		факт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	факт (0,000)	10µa) Zuz-10µa) axr	'		0,	0000	фант	факт	соотве	етствует источнику финанси етствует источнику финанси
яя модериновация и медоприятия, ус существующих степовые к регуликтемому голосивые к регуликтемому голосивский к модериновация им существующих и модериновация ус существующих с тепловые сетей и медоприятия, им пиреметации и модериновация и медоприятия, им существующих с существующих образоваться произвольного примененного пр	верждено в 1 2026 1 1 2026 1 1 2026 1 1 2026 1 1 2026 1 1 2026 1 1 2026 1 1 2026 1 1 2025 1	0,00 0,00 Передача	Добавить объект вефраструктуры  1 да кот.г. Московский  Добавить объект вефраструктуры  1 да кот.г. Московский  Добавить объект вефраструктуры  Добавить объект вефраструктуры	ТИ с сетяни город Москва поселение Москвоский  ТИ с сетяни город Москва Москвоский  ТИ с сетяни город Москва поселение Москвоский  ТИ с сетяни город Москва поселение	45952000 поселение	H-2 1 Посметой Добавить и H-2 1 Посметой Добавить и H-2 1 Прочетой Добавить и	собственные средства  то источник финансирования  гобственные средства  то источник финансирования  собственные средства	нет нет	0,000 0,000	факт факт 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	,,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,000 не выполнено	0,000 0,00	0,000	13 675,820 1: 0,000 1: 0,000 0,000	0,000 0 0 0,000 0	7000 200,000 200,000 0000 0,000 0000 0,000	0,000	факт факт 0,000	факт 0,000 О,4		, , , , ,	факт (0,000)	тода) — 202-т года) анг — фанкт — 0,000	'	0,000	0,	000	фант	факт	соотве	етствует источнику финансир

ľ	$\cap$	ı
Γ	0	1
L	_	Jŀ

Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения за 2024 год

				Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности															
					Показатели	надежности		Показатели энергетической эффективности											
					о прекращений пя в результате			удельный расх	**			ехнологических еристике теплов		Величина технологических потерь					
Nº⊓	′п Цель(-и) ИП	Тип показателей	Наименование(-я) мероприятия(-й)		сетях на 1 км ых сетей	энергии на	ках тепловой а 1 Гкал/час ой мощности	производств тепловой		при переда энер	че тепловой огии	при передаче	теплоносителя	при переда энеј	че тепловой огии	при передаче теплоносителя по тепловым сетям			
				ед.в г	од/км	ед.в год	/Гкал/час	т.у.т.,	Гкал	Гкал	/кв.м	тонн	І/КВ.М	Гкал	і/год	тонн	н/год		
				план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев	план	факт за 12 месяцев		
1	повышение надёжности и энергетической	по организации						0,16	0,16	1,51	1,52			6 740,70	6 752,27	,			
	Добавить																		