"Согласовано"
Администрация г.о. Щелково

_____

_____

"_____"_____20___г.

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ТеплоВодоСнабжение"
_____ А.В. Парегородцев

"_____"_____20____г.

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. котельных р.п. Монино ООО "ТВС"

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Исполнитель		Сроки исполнения																	
					Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
Котельная №2 р.п Монино, г.о. Щёлково (ул. Баранова, д.12)																								
1	Гидравлические испытания тепловых сетей	м	37 062.0																					
2	Ревизия и промывка котлов	шт.	3																					
3	Ревизия газогорелочных устройств	шт.	13																					
4	Промывка теплообменников ГВС	шт.	2																					
5	Ревизия оборудования ГРУ (фильтры, ПСК, ПЗК и Регулятора давления)	шт.	1																					
6	Ревизия оборудования химводоподготовки	шт.	2																					
7	Ревизия запорной арматуры Ду от 15мм до 500мм	шт.	286																					
8	Обслуживание насосного оборудования	шт.	17																					
9	Ревизия регулирующих клапанов	шт.	4																					
10	Окраска металлоконструкций	м²	20																					
11	Окраска трубопровода без изоляции Ду200	м²	18																					
12	Ревизия взрывных клапанов	шт.	13																					
13	Поверка средств измерения	шт.	162																					
14	Протяжка контактных групп КИПиА и ЭМО																							
15	Поверка контуров заземления	шт.	2																					
16	Поверка датчиков загазованности	шт.	8																					
17	Проверка электроинструментов	шт.	5																					
18	Проверка СИЗ	шт.	8																					
ЦТП №3 р.п. Монино г.о. Щёлковский (ул. Южная, д.14Б)																								
1	Чистка и промывка теплообменников ЦО	шт.	2																					
2	Ревизия запорной арматуры от Ду 15 до Ду 200	шт.	57																					
3	Ревизия регулирующих клапанов	шт.	2																					
4	Протяжка контактных групп КИПиА и ЭМО																							
5	Обслуживание насосного оборудования	шт.	2																					
6	Прмывка фильтров	шт.	5																					
7	Поверка средств измерения	шт.	24																					

Котельная №3 р.п. Монино г.о. Щёлковский (ул. Новинское шоссе, д.14)																									
1	Гидравлические испытания тепловых сетей	м	2 287,0																						
2	Ревизия и промывка теплобменников	шт.	2																						
3	Промывка котлов	шт.	5																						
4	Обслуживание газогорелочных устройств	шт.	5																						
5	Ревизия оборудования ГРУ	шт.	1																						
6	Ревизия оборудования химводоподготовки	шт.	1																						
7	Ревизия запорной арматуры от Ду 15 до Ду 200	шт.	73																						
8	Замена запорной арматуры от Ду 25 до Ду 150	шт.	5																						
9	Протяжка контактных групп КИПиА и ЭМО																								
10	Обслуживание насосного оборудования	шт.	13																						
11	Замена насоса	шт.	1																						
12	Промывка фильтров	шт.	2																						
13	Поверка средств измерения	шт.	71																						
14	Ревизия регулирующих клапанов	шт.	2																						

Мастер котельных участка ТС Монино — Соковых Н.Г.

Главный инженер ЭСР №3 — Кудряшов М.Л.